



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв**

РЕШЕНИЕ

от 28 июля 2016 года № 72
г. Талица

О ходе реализации Плана
газификации Талицкого городского
округа

Заслушав информацию начальника Управления топливно-энергетическим комплексом, ЖКХ и строительства Талицкого городского округа С.Г. Дорошек, Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

информацию о ходе реализации Плана газификации Талицкого городского округа принять к сведению.

Глава
Талицкого городского округа

А.Г. Толкачев

Информация о ходе реализации плана газификации Талицкого городского округа

Информация по объектам на строительство которых в 2016 году предусмотрено выделение субсидии из областного бюджета в рамках подпрограммы «Развитие топливно-энергетического комплекса Свердловской области» государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года»:

За счет средств областного и местного бюджетов два объекта:

1. Газопроводы высокого и низкого давления, ГРП-4 для газоснабжения жилых домов по ул. Красноармейская, Васильева, Володарского, Дзержинского, Кирова, Докучаева, Октябрьская, Исламова, пер. Речной Талицкого городского округа:

- 27.04.2016 подано извещение о проведении конкурсных процедур на СМР стоимость 36 531 100 руб.;

-18.07.2016 заключен муниципальный контракт на СМР с ООО «Газстройсервис» стоимость 32 695 334,5 руб.

На 2016г. областной бюджет 15 000 000 руб.

Местный бюджет 464 000 руб.

-04.07.2016 заключен муниципальный контракт осуществления функции технического заказчика (строительный контроль) стоимость 196 091,17 руб. ООО «Мехмонтаж» Курганская область, г. Катайск.

-17.05.2016 получено разрешение на строительство

- потребуется заключать договор с АО «ГАЗЭКС» на технический надзор;

2. «Газоснабжение жилых домов по ул. Ленина, Мичурина в г. Талица Свердловской области»

- 27.04.2016 подано извещение о проведении конкурсных процедур на СМР;

- 07.06.2016 заключен муниципальный контракт на СМР с ООО «Газстройсервис» стоимость 1 570 880 руб.

На 2016г. областной бюджет- 1 516 080 руб.

Местный бюджет- 54 800 руб.

- 16.05. 2016 получено разрешение на строительство.

- заключен договор с АО «ГАЗЭКС» на строительный контроль (технический надзор) стоимость 37 138,37 руб.

- на 19.07.2016 производятся СМР.

За счет средств местного бюджета один объект:

«Газоснабжение жилых домов по ул. Бажова, Песчаная, Кириллюка, Тимирязева в г. Талица Свердловской области»

- 28.04.2016 подано извещение о проведении конкурсных процедур на СМР;

Стоимость – 9 004 000 руб.

- 13.05.2016 подано извещение о проведении конкурсных процедур на строительный контроль (технический заказчик)

- муниципальный контракт осуществления функции технического заказчика (строительный контроль) ООО «Газстройсервис» стоимость 192 695,87руб.

-16.05.2016 получено разрешение на строительство

- потребуются заключать договор с АО «ГАЗЭКС» на технический надзор;

- на 19.07.2016 проводится конкурсная процедура на СМР

Проектно-сметная документация на линейные объекты капитального строительства получившие отрицательные заключения государственной экспертизы:

1). «Газоснабжение жилых домов по ул. Лесхозная, Юбилейная, Красноармейская, Механизаторов, Рыбаков в г. Талица Свердловской области», сметная стоимость в ценах на 01.09.2014 г. – 13014,00 тыс. руб., в т. ч. СМР – 11797,592 тыс. руб.;

Технологическая структура капитальных вложений:

Наименование работ	Стоимость тыс.ру б.	Источник финансирования
Разработка проектно-сметной документации (с НДС 18%)	780,00	за счет средств граждан в 2012
Геодезические работы (без НДС)	36,468	Местный бюджет в 2012
Прохождение государственной экспертизы проектной документации (с НДС 18%)	399,940	местный бюджет в 2014
Затраты необходимые для строительства объекта В ценах на 01.09.2014 (с НДС 18%)	11797,5 92	

Получено отрицательное заключение государственной экспертизы № 66-5-5-0556-14/14-0319-1 от 05.12.2014г. по причине:

- закончился срок действия технических условий на проектирование и строительство газораспределительных сетей (срок действия представленных технических условий ЗАО «ГАЗЭКС» от 28.06.2012 №05-654 истек 28.06.2014);

- не предоставлена откорректированная расчетная схема газоснабжения г.Талица.

- согласовать откорректированную расчетную схему газоснабжения г.Талица с ГРО.

Для повторного обращения в ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» требуется следующие:

- в АО «Газэкс» были поданы заявки на получение новых технических условий на проектирование и строительство газораспределительных сетей. На получение новых технических условий от АО «Газэкс» получен отказ (Процедура выдачи технических условий на подключение вновь проектируемых, строящихся и вводимых в эксплуатацию сетей газораспределения к существующим сетям газораспределения действующим законодательством не предусмотрена. После внесения изменений в законодательство Вы вправе повторно обратиться в газораспределительную организацию с запросом о предоставлении технических условий).

- Повторно обращались в АО «ГАЗЭКС» за ТУ - получен отказ.

После устранения всех замечаний проектную документацию отправить на повторную государственную экспертизу, с целью получения положительного заключения.

2). «Газоснабжение жилых домов по ул. 60 лет СССР, Полевая, Свердлова, Блюхера в п. Пионерский», сметная стоимость в ценах на 01.09.2014 г.(с НДС 18%)- 4 565,28 тыс. руб., в т. ч. СМР – 3 989,801 тыс. руб.

Технологическая структура капитальных вложений:

Наименование работ	Стоимость тыс.ру б.	Источник финансирования
Разработка проектно-сметной документации (с НДС 18%)	405,422	за счет средств граждан в 2012
Прохождение государственной экспертизы проектной документации (с НДС 18%)	170,057	местный бюджет в 2014
Затраты необходимые для строительства объекта В ценах на 01.09.2014 (с НДС	3989,80 1	

18%)		
------	--	--

Получено отрицательное заключение государственной экспертизы № 66-5-5-0554-14/14-0317-1 от 05.12.2014г. по причине:

- закончился срок действия технических условий на проектирование и строительство газораспределительных сетей (срок действия представленных технических условий ЗАО «ГАЗЭКС» от 08.08.2012 №05-674 истек 08.08.2014);

- не предоставлена расчетная схема газоснабжения п. Пионерский.

Для повторного обращения в ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» требуется следующие:

Получить новые технические условия:

- в АО «Газэкс» были поданы заявки на получение новых технических условий на проектирование и строительство газораспределительных сетей. На получение новых технических условий от АО «Газэкс» получен отказ (Процедура выдачи технических условий на подключение вновь проектируемых, строящихся и вводимых в эксплуатацию сетей газораспределения к существующим сетям газораспределения действующим законодательством не предусмотрена. После внесения изменений в законодательство Вы вправе повторно обратиться в газораспределительную организацию с запросом о предоставлении технических условий).

- Повторно обращались в АО «ГАЗЭКС» за ТУ - получен отказ.

После устранения всех замечаний проектную документацию отправить на повторную государственную экспертизу, с целью получения положительного заключения.

В 2015 производилось:

1). Проектирование объекта «Расширение газораспределительной сети для газоснабжения жилых домов по ул. Майская, Пушкина в г. Талица» муниципальный контракт на сумму 990 054,08 руб;

Проектировала проектная организация ООО «АТ»

Выполнили работу частично на сумму 558 946,60

За минусом стоимости прохождения государственной экспертизы в ГАУ СО «Управление государственной экспертизы»

Для обращения в ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» требуется следующие:

- в ЗАО «Газэкс» получить новые технические условия (подана заявка на получение новых технических условий на проектирование и строительство газораспределительных сетей)

АО «Газэкс» отказывает в выдаче ТУ (Процедура выдачи технических условий на подключение вновь проектируемых, строящихся и вводимых в эксплуатацию сетей газораспределения к существующим сетям газораспределения действующим законодательством не предусмотрена.

После внесения изменений в законодательство Вы вправе повторно обратиться в газораспределительную организацию с запросом о предоставлении технических условий).

- откорректировать расчетную схему газоснабжения г.Талица;

- пройти согласование проектно-сметной документации в ЗАО «Газэкс».

- Повторно обращались в АО «ГАЗЭКС» за ТУ - получен отказ.

2). Строительство газопровода «ул. Пролетарская г. Талица», муниципальный контракт на сумму 1 005 250,0 руб., + тех. надзор – 40, 0 тыс. руб. врезка планируется, согласно технических условий

На данный момент с АО «ГАЗЭКС» заключен договор на врезку и первичный пуск газа. сумма договора 48 280,88 руб.

Планируемый пуск газа 21.07.2016

Начальник Управления
Дорошек

С.Г.

Мусиенко В.В.
8(34371)2-85-52